

**D:** Qual'è lo stato di attuazione del **P.Ri.U. di Lama Balice**?

**R:**

- **Per il P.Ri.U. di Lama Balice**, dopo una lunga sospensione dovuta allo sviluppo di un'inchiesta giudiziaria risoltasi poi positivamente, lo stato di attuazione al 2014 è riassunto nella seguente tabella:

**CRONOPROGRAMMA P.R.I.U. OPERE PUBBLICHE**

Data di elaborazione 31-07-16

	(Soggetto attuatore)	PROGETTAZIONE mesi:	APPROVAZIONE mesi:	INIZIO LAVORI	ESECUZIONE mesi:	COLLAUDO mesi:	ULTIMAZIONE
RETE FOGNANTE ESTERNA SETTORE A	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzata		ultimata
RETE IDROPOTABILE ESTERNA SETTORE A	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzata		ultimata
RETE ELETTRICA ESTERNA SETTORE A	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzata		ultimata
RETE GAS ESTERNA SETTORE A	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzata		ultimata
VIABILITA' ESTERNA SETTORE D	(Vele al Vento S.r.l.)				realizzata <sup>60</sup>		ultimata
RETE FOGNANTE ESTERNA SETTORE C	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzata		ultimata
RETE FOGNANTE ESTERNA SETTORE D	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzata		ultimata
RETE IDROPOTABILE ESTERNA SETTORE B-C-D	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzata		ultimata
RETE ELETTRICA ESTERNA SETTORE D	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzata		ultimata
RETE GAS ESTERNA SETTORE C	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzata		ultimata
RETE GAS ESTERNA SETTORE D	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzata		ultimata
VERDE DI STANDARDS SETTORE D	(Vele al Vento S.r.l.)				realizzato		ultimato
PARCO URBANO (AREE CEDUTE)	(Vele al Vento S.r.l.)				realizzato		ultimato
CENTRO SPORTIVO	(Vele al Vento S.r.l.)				realizzato	2	ultimato
RETE ELETTRICA ESTERNA SETTORE C	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzata	2	ultimata
VERDE DI STANDARDS SETTORE A	(Sigma Sud S.r.l.)		In attesa di approvazione	All'approvazione del progetto	3	2	Nota <sup>60</sup>
VERDE DI STANDARDS SETTORE C	(Sigma Sud S.r.l.)		Variante in attesa di approvazione	All'approvazione del progetto	completamento 14	2	30/07/2015
VERDE PUBBL. ATTR. (6c) SETTORE C-D <sup>60</sup>	(Sigma Sud S.r.l.)		Variante in attesa di approvazione	All'approvazione del progetto	completamento 14	2	30/07/2015
VIABILITA' ESTERNA SETTORE A	(Sigma Sud S.r.l.)		In attesa di autorizzazione all'incarico	Ad ottenimento autorizzazione <sup>60</sup>	completamento 3	2	31/12/2014
SCUOLA MEDIA	(Sigma Sud S.r.l.)		(RINNOVO P.A.C.)	Ripresa lavori il 30/10/2014	completamento 2	2	30/12/2015
SCUOLA MATERNA (settore C)	(Sigma Sud S.r.l.)	Attivazione <sup>60</sup> 3		30/06/2015	18	2	28/02/2017
SCUOLA ELEMENTARE	(Sigma Sud S.r.l.)		(RINNOVO P.A.C.)	Ripresa lavori il 30/10/2015	completamento 24	2	30/12/2017
CENTRO SOCIO-CULTURALE	(Sigma Sud S.r.l.)	Attivazione <sup>60</sup> 3	(RINNOVO P.A.C.)	30/01/2017	24	2	30/03/2019
VERDE PUBBL. ATTREZZATO (6a+6b) SETTORE A	(Sigma Sud S.r.l.)	5		30/10/2017	14	2	28/02/2019
VERDE DI STANDARD SETTORE B	(Sigma Sud S.r.l.)	5		30/10/2017	14	2	28/02/2019
CENTRO CIVICO	(Sigma Sud S.r.l.)	3		30/01/2018	11	2	28/02/2019
RETE FOGNANTE ESTERNA SETTORE B	(Sigma Sud S.r.l.)			28/02/2018 <sup>60</sup>	completamento 8	2	30/12/2018
RETE GAS ESTERNA SETTORE B	(Sigma Sud S.r.l.)			28/02/2018 <sup>60</sup>	completamento 8	2	30/12/2018
RETE ELETTRICA ESTERNA SETTORE B	(Sigma Sud S.r.l.)			28/02/2018 <sup>60</sup>	completamento 8	2	30/12/2018
PARCO URBANO FINANZIAMENTO STATALE (E. 4.910.000.000)	(Comune di Bari)						
PARCO URBANO CON COSTO DI COSTRUZIONE (E. 10.000.000.000)	(Comune di Bari)						

## CRONOPROGRAMMA P.R.I.U. OPERE PRIVATE

Data di elaborazione 31-07-16

	(Soggetto attuatore)	PROGETTAZIONE mesi:	APPROVAZIONE mesi:	INIZIO LAVORI	ESECUZIONE mesi:	COLLAUDO mesi:	ULTIMAZIONE LAVORI
SETTORE A: edilizia residenziale convenzionata (mc. 88.538; alloggi n. 236)	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzato		
SETTORE A: edilizia residenziale privata (mc. 88.267)	(Sigma Sud S.r.l.)				realizzato		
SETTORE D (lotti a e b): edilizia residenziale e terziaria (mc. 114.918)	(Vole al Vento S.r.l.)				realizzato		
SETTORE C (comparto a): edilizia residenziale e terziaria (mc. 90.275)	(Sigma Sud S.r.l.)				completamento	2	05/05/2014
SETTORE C (lotti 13-14): edilizia residenziale e terziaria (mc. 22.443)	(Edilsquadra S.r.l.)			(3)	24	2	(3)
SETTORE C (comparto b): edilizia residenziale e terziaria (mc. 91.544)	(Sigma Sud S.r.l.)		In attesa di approvazione dal 2005	Ad approvazione del progetto	24	2	30/11/2015
SETTORE C (comparto 1/2 c): edilizia residenziale e terziaria (mc. 22.433)	(Sigma Sud S.r.l.)	3	In attesa di approvazione dal 2005	30/09/2014	24	2	30/11/2016
SETTORE B (20%): edilizia residenziale e terziaria (mc. 65.320)	(Sigma Sud S.r.l.)	3		30/11/2015	24	2	30/01/2018
SETTORE B (20%): edilizia residenziale e terziaria (mc. 65.320)	(Sigma Sud S.r.l.)	3		29/12/2016	24	2	29/02/2019
SETTORE B (20%): edilizia residenziale e terziaria (mc. 65.320)	(Sigma Sud S.r.l.)	3		29/12/2016	24	2	29/02/2019
SETTORE B (20%): edilizia residenziale e terziaria (mc. 65.320)	(Sigma Sud S.r.l.)	3		29/09/2017	15	2	29/02/2019
SETTORE B (20%): edilizia residenziale e terziaria (mc. 65.320)	(Sigma Sud S.r.l.)	4		29/09/2017	15	2	29/02/2019

- Nota (1): La scadenza febbraio 2019 è stata calcolata aggiungendo alla scadenza ministeriale del dicembre 2014 i 50 mesi per i periodi di fermo giudiziario riconosciuto dal Consiglio di Vigilanza del 31-10-2011. Nella rimodulazione di cui sopra non sono pertanto compresi gli altri periodi di sospensione PRIU dovuti all'intervento Piano Paesaggistico Regionale (PUPT).

- Nota (2): I lavori sono già iniziati, ma sono stati sospesi per l'intervenuto vincolo archeologico. E' in approvazione una variante progettuale attualmente all'esame degli Enti

- Nota (3): Lavori iniziati con scavi: attualmente ancora in sequestro (Edilsquadra S.r.l.)

- Nota (4): I lavori sono stati già realizzati per il tratto settore C-D - Palese: rimangono da completare i collegamenti con il settore B

- Nota (5): I lavori sono completati

- Nota (6): In attesa di autorizzazione all'accesso all'ex SP 54 di collegamento della viabilità esterna del settore A (in gran parte realizzata). Dall'ottenimento della autorizzazione sono previsti tre mesi di lavori.

- Nota (7): Il progetto è stato presentato il 2005: vanno riprogettate le strutture in c.a. e gli impianti per le intervenute nuove norme

- Nota (8): ultimazione entro 3 mesi (+ 2 di collaudo) dal rilascio del P.d.C. e dalla determina di approvazione LL.PP. del progetto esecutivo già presentato

### LEGENDA



ATTIVITA' GIA' SVOLTE

Attualmente è in via di perfezionamento un atto integrativo che stabilisca i nuovi tempi di attuazione delle opere rimaste inattuate.

